

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>												
<b>ESCOLA MUNICIPAL: QUIRINO JOSÉ DA SILVA</b>								<b>SRE: MONTES CLAROS</b>				
<b>MUNICÍPIO: CORAÇÃO DE JESUS/MG</b>								<b>ENDEREÇO: RUA ALVARO AUGUSTO DE LELIS, S/Nº, BAIRRO RENOVAÇÃO</b>				
<b>SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA</b>												
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	2.419,70	0,42%	100,00%	2.419,70		0,00		0,00		0,00	2.419,70
3	TRABALHOS EM TERRA	14.018,26	2,46%	50,00%	7.009,13	50,00%	7.009,13		0,00		0,00	14.018,26
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	200.067,78	35,12%	50,00%	100.033,89	50,00%	100.033,89		0,00		0,00	200.067,78
5	SUPERESTRUTURA	119.277,93	20,94%		0,00	45,00%	53.675,07	55,00%	65.602,86		0,00	119.277,93
6	ALVENARIA	98.713,23	17,33%		0,00	45,00%	44.420,95	55,00%	54.292,27		0,00	98.713,23
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	11.572,11	2,03%		0,00		0,00	100,00%	11.572,11		0,00	11.572,11
17	PINTURA	50.644,69	8,89%		0,00		0,00	100,00%	50.644,69		0,00	50.644,69
26	OUTROS	72.894,97	12,80%		0,00		0,00		0,00	100,00%	72.894,97	72.894,97
<b>TOTAL MENSAL</b>				19,22%	109.462,72	36,01%	205.139,04	31,97%	182.111,93	12,80%	72.894,97	569.608,66
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>569.608,66</b>	<b>100,00%</b>	19,22%	109.462,72	55,23%	314.601,75	87,20%	496.713,68	100,00%	569.608,66	<b>569.608,66</b>
<b>LOCAL / DATA:</b>												
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRÉ FAGUNDES PEIXOTO CREA/MG: 382948												
REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL BARRETO NETO												